

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 11月 09日

天气: 晴

星期: 四

气温: 8-20

工程名称: 山东滕州项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查3号厂房屋顶组件安装, 发现工人有个别未戴安全帽, 已和总包讨论下发罚款警告一下. 施工检查: 1. 检查3号厂房屋顶组件安装施工情况, 施工按设计规范操作. 2. 检查开关站开挖前放线工作情况, 按设计要求进行作业. 3. 电工在屋顶进行组串排图排查.	
施 工 情 况	施工单位 四川信美	施工内容及进度 管理2人, 组件安装14人, 电工5人, 土建2人. 施工情况: 1. 电工进行组串排图排查. 2. 3号厂房屋顶组件安装下午开工. 3. 开关站开挖前进行放线. 4. 箱变放线完成.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		常庆斌
记录人: 常庆斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常庆斌