

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 11月 10日

天气: 晴

星期: 五

气温: 7-21℃

工程名称: 四川信美

监
理
工
作
情
况

安全巡查: 检查1号厂房屋顶彩钢瓦屋面情况, 发现其上有多处存在锈蚀较严重情况, 已下发"监理通知单AQ-004"要求其整改。

施工检查:

1. 检查3号厂房屋顶组件安装情况, 工人施工按设计规范要求操作。
2. 检查晚上加班开关站开挖施工情况, 现场有专人负责, 渣土及时运走。
3. 电工在3号厂房屋顶进行组串接线。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

四川信美

管理2人, 组件安装4人, 电工5人, 土建3人。
施工情况: 1. 电工在3号厂房屋顶组串接线。
2. 3号厂房屋顶组件安装完成60%。
3. 晚上加班进行开关站基础开挖作业。
机械: 运输车2辆, 挖掘机1辆, 切管机1台。

其
它
事
项

下发"监理通知单AQ-004"
(要求1号厂房屋顶施工安装组件前回复)

本日现场监理人员

常友斌

记录人:

常友斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

常友斌