

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 11月 11日

星期: 六

工程名称: 山东滕州项目

天气: 晴

气温: 6-19℃

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查开关站基础施工, 发现监护人员未正确佩戴安全帽, 已当场责令其改正. 施工检查: 1. 检查3号厂房屋顶组件安装情况, 施工按设计规范要求作业. 2. 检查晚上加班开关站基础开挖情况, 现场无照明设施, 提醒监护人注意安全. 3. 4号箱变基础钢筋绑扎工人水平一般. 4. 3号厂房屋顶电工组串很规范操作.	
施 工 情 况	施工单位 四川信美	施工内容及进度 管理2人, 屋顶19人, 土建3人. 施工情况: 1. 电工在3号屋顶进行组串作业. 2. 开关站基础开挖晚上加班完成. 3. 3号厂房组件安装完成80%. 4. 4号箱变基础进行钢筋绑扎作业. 机械: 运输车2辆, 挖掘机1台.
其 它 事 项	组织召开监理例会.	
本日现场监理人员		常友斌
记录人: 常友斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常友斌