

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 11月 12日

星期: 月

天气: 晴

气温: 5-16℃

工程名称: 山东滕州项目

监 理 工 作 情 况	安全情况: 正常. 施工检查: 1. 检查2号厂房屋顶预制组装夹具作业情况, 工人按规范操作. 2. 检查3号厂房屋顶组件安装情况, 工人按设计要求进行作业. 3. 检查开关站底层浇筑情况, 施工按设计要求进行标平.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	四川信美 管理2人, 屋顶17人, 土建5人. 施工情况: 1. 开关站底层进行浇筑. 2. 3号厂房屋顶组件安装完工. 3. 3号箱变底梁钢筋绑扎完成未支模.	
	开关站进行底层浇筑 (15:10)	
本日现场监理人员		常友斌
记录人: 常友斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常友斌