

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 13 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 3-10

工程名称: 山东滕州项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 监理在现场巡查中发现2号厂房过道屋顶出现部分凹陷现象,严重影响安全,已下发“监理通知单005”要求施工单位整改。 施工检查: 1. 检查1号箱变基础底梁钢筋绑扎施工情况,工人技术水平一般,质量一般。 2. 检查2号厂房屋顶组件安装情况,施工按设计要求进行作业。
----------------------------	---

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	四川信美	管理1人,屋顶1人,土建6人。 施工情况: 1. 1号箱变基础底梁钢筋绑扎。 2. 2号厂房屋顶组件安装完成10%。 3. 2号厂房屋顶预制组件夹具。
其 它 事 项		1. 下发“监理会议纪要LH-004”。 2. 下发“监理通知单(安全)005”。 3. 汇流箱(20台)、1米4电缆(12盘)到场。

本日现场监理人员: 常庆祺

记录人: 常庆祺 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常庆祺