

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 14 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 4-15℃

工程名称: 山东滕州项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查开关站晚上施工支底模时, 发现现场没有照明设施, 已当场让施工方准备. 施工检查: 1. 检查5号箱变基础底模钢筋绑扎施工情况, 工人技术水平一般, 质量一般. 2. 检查2号厂房屋顶组件安装情况, 施工按设计要求进行作业. 3. 加固2号厂房屋顶过道, 安全防护基本到位. 4. 3号厂房屋顶1#4电缆线按设计操作. 5. 开关站晚上加班进行支底模作业.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="300 1055 448 1115">施工单位</th><th data-bbox="448 1055 1236 1115">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="300 1115 448 1400">四川信美</td><td data-bbox="448 1115 1236 1400"> 管理1人, 屋顶14人, 土建6人. 施工情况: 1. 5号箱变基础底模完成. 2. 2号厂房屋顶组件安装完成50%. 3. 2号厂房屋顶过道加固完成5根. 4. 开关站支底模完成. 5. 1#4电缆线在3号厂房已经完成20%. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	四川信美	管理1人, 屋顶14人, 土建6人. 施工情况: 1. 5号箱变基础底模完成. 2. 2号厂房屋顶组件安装完成50%. 3. 2号厂房屋顶过道加固完成5根. 4. 开关站支底模完成. 5. 1#4电缆线在3号厂房已经完成20%.
施工单位	施工内容及进度				
四川信美	管理1人, 屋顶14人, 土建6人. 施工情况: 1. 5号箱变基础底模完成. 2. 2号厂房屋顶组件安装完成50%. 3. 2号厂房屋顶过道加固完成5根. 4. 开关站支底模完成. 5. 1#4电缆线在3号厂房已经完成20%.				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	常庆斌				
记录人: 常庆斌	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常庆斌				