

监 理 日 志 ()

日期: 2017年11月16日

星期: 四

工程名称: 山东滕州项目

天气: 多云

气温: 8-17℃

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查加固施工区域时,发现2号厂房过道加固现场使用的一个灭火器已失效,昨已下发监理工作联系单,令检查已更换整改. 施工检查: 1. 检查2号房屋顶组件安装情况,施工按设计要求作业. 2. 2号厂房过道加固按设计要求进行操作. 3. 3号房屋顶14号电缆线放线按要求操作. 4. 1号房屋顶支架安装按设计规范作业.	
施 工 情 况	施工单位 四川信美	施工内容及进度 管理1人, 屋顶18人, 土建2人. 施工情况: 1. 1号房屋顶支架安装完成95%. 2. 2号房屋顶组件安装完成90%. 3. 2号厂房过道加固完成12根. 4. 3号房屋顶14号电缆放线完成70%.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		常庆斌
记录人: 常庆斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常庆斌