

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 11月 18日

星期: 六

天气: 晴

气温: -4-6℃

工程名称: 山东滕州项目

监 理 工 作 情 况	安全情况: 正常. 施工检查: 由于甲方与厂内业主因为经济原因 正处于协商状态, 因此今天大面积暂停工. 1. 开关站基础放线按设计要求进行. 2. 1号厂房屋顶支架安装按设计操作.	
施 工 情 况	施工单位 四川信美	施工内容及进度 管理1人, 屋顶5人, 土建2人. 施工情况: 1. 1号厂房屋顶支架安装完成97%. 2. 开关站基础放线作业.
其 它 事 项	厂家把原来1#4电缆线(12盘)运走, 目前换了(5盘)1#4电缆线.	
本日现场监理人员		常庆斌
记录人: 常庆斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常庆斌