

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 19 日

星期: 日

工程名称: 山东滕州项目

天气: 阴

气温: 5-6℃

监 理 工 作 情 况	安全情况: 正常. 施工检查: 由于甲方与厂内业主因为经济原因, 正处于协商状态, 今天大面积暂停工. 1. 开关站基础放线按设计要求操作. 2. 1号厂房屋顶支架安装按要求操作. 3. 3号厂房屋顶垃圾废料正有序的 进行清理.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	四川信美	管理1人, 屋顶7人, 土建2人. 施工情况: 1. 开关站基础放线作业. 2. 1号厂房屋顶支架安装完成98%. 3. 3号厂房屋顶废料清理完成70%.
其 它 事 项	1. 桥架到场. 2. 开关站基础砖头到场.	
本日现场监理单位		常庆斌
记录人: 常庆斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常庆斌