

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 11月 20日

天气: 晴
气温: -2-7℃

星期: 一

工程名称: 山东滕州项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查1号厂房屋顶吊运组件, 发现在屋顶上指挥人员没有戴安全帽, 且屋顶上施工人员往下扔废纸箱, 已当场要求立刻改正。 施工检查: 1. 检查开关站基础砌砖作业情况, 施工按图纸要求操作。 2. 检查13号厂房屋顶吊运组件作业情况, 操作按规范要求进行铺展。 3. 检查4号箱变基础支模作业情况, 工人技术水平一般, 工艺一般。	
施 工 情 况	施工单位 四川信美	施工内容及进度 管理1人 屋顶17人 土建4人。 施工情况: 1. 开关站基础砌砖作业。 2. 13号厂房屋顶支架安装完成。 3. 13号厂房屋顶组件吊运作业。 4. 4号箱变基础支模作业。 吊车1台。
其 它 事 项	1. 下发“监理通知单(质量)2L-006”。 2. 下发“监理例会会议纪要LH-005”。 3. 下发“监理安全专题例会会议纪要AQ-004”。	
本日现场监理人员		常庆斌
记录人: 常庆斌	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常庆斌	