

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 21 日

星期: 二

工程名称: 山东滕州项目

天气: 晴

气温: 1-11℃

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查 13 号厂房组件屋顶搬运人员未戴安全帽, 已下发“监理工作联系单 005”; 13 号厂房彩钢瓦屋面和采光带屋面未更换严重部分, 已发“监理通知单 007”, 要求其限期整改完成。 施工检查: 1. 开关站基础砌砖作业按设计要求施工。 2. 4 号箱变基础支模按规范要求作业。 3. 1 号厂房屋顶组件吊运按规范铺展。 4. 3 号厂房屋顶 14 电缆放线按图纸施工。	
施 工 情 况	施工单位 四川信美	施工内容及进度 管理 1 人, 屋顶 17 人, 土建 8 人。 施工情况: 1. 3 号厂房屋顶 14 电缆放线作业。 2. 开关站基础砌砖进行作业。 3. 13 号厂房屋顶组件进行吊运。 4. 4 号箱变基础进行支模。 吊车 1 台。
其 它 事 项	1. 下发“监理通知单(质量) ZL-007” 2. 下发“监理工作联系单 005” 3. 下发“监理通知单(质量) ZL-008” 4. 收到“监理项目章变更联系单”	
本日现场监理人员		常庆斌
记录人: 常庆斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字) 常庆斌