

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 26 日

星期: 日

天气: 多云

气温: -1-12℃

工程名称: 山东滕州项目

安全情况: 正常

施工检查:

1. 检查设备间抹灰情况, 符合规范.
2. 设备间板房材料到场, 开始焊接.
3. 3#箱变钢筋绑扎情况按要求操作.
4. 设备间垃圾清理情况, 已清理干净.

监
理
工
作
情
况

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

四川
信
美

管理1人, 土建12人, 电气20人.
施工情况: 1. 设备间抹灰完成.
2. 设备间三个屋架已焊完.
3. 3#箱变钢筋绑扎已完成.
4. 设备间垃圾清理干净.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王 建

记录人: 常庆斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常庆斌