

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 11月 29日

星期: 三

工程名称: 山东滕州项目

天气: 晴
气温: 15℃

监 理 工 作 情 况	安全情况: 正常 施工检查: 1. 检查开关站设备主体钢架按图纸施工 2. 13到4号高压电缆铺设但光纤未到没回填 3. 13号房屋顶连接4号箱变的汇流箱逆变器安装按设计要求作业 4. 3号厂房桥架铺设按图纸要求施工 5. 13号厂房组件安装工艺不符合规范要求	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
四川信美	管理1人, 屋顶12人, 土建7人, 加固8人 施工情况: 1. 三个厂房过道屋顶加固完成 2. 开关站设备房主体钢架完成 3. 2号厂房直流电缆铺设完成, 4号所需汇流箱逆变器安装完成 4. 13号厂房组件安装90%, 2号箱变模板70%	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		常庆斌
记录人: 常庆斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常庆斌