

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 11月 30日

天气: 多云

星期: 四

气温: 4-6℃

工程名称: 山东滕州项目

监
理
工
作
情
况

安全情况: 正常

施工检查:

1. 检查设备房配电柜支架焊接情况, 施工按图纸要求施工作业.
2. 检查汇流箱和逆变器支架加工情况, 施工按照规范要求操作.
3. 检查1#厂房屋顶1×4电缆线情况, 施工按照设计图纸要求布线.

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

四
川
信
美

管理1人, 屋顶12人, 土建7人, 加固5人.
施工情况: 1. 1#厂房1×4电缆布线完成10%.
2. 设备房配电柜支架焊接完成.
3. 汇流箱, 逆变器支架加工完成.
4. 4#箱变桥架已安装完成.

其
它
事
项

1. 检查加固三个厂房工程量完成 (过道屋顶)
2. 检查加固1#厂房屋内工程量缺1根.
(已出设计变更联系单)

本日现场监理人员

常庆斌

记录人: 常庆斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

常庆斌