

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 12月 1 日

星期: 五

工程名称: 山东滕州项目

天气: 晴
气温: 2℃

监 理 工 作 情 况	安全情况: 正常 施工检查: 1. 检查3#厂房屋顶安装逆变器支架情况, 安装操作按照设计要求作业。 2. 检查3#厂房屋顶逆变器接MC4接头情况, 施工按照图纸要求作业。 3. 检查5#箱变至3#至2#箱变开挖电缆沟情况, 开挖深度符合图纸要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
四川信美	管理1人, 土建12人, 电气15人。 施工情况: 1. 设备房板房正侧安装完成。 2. 5#至3#至2#箱变开挖电缆沟完成。 3. 3#厂房安装逆变器支架, 挂逆变器12台。 4. 3#厂房逆变器接MC4插头12台, 放1×4线20%。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		常庆斌
记录人: 常庆斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常庆斌