

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年12月4日

天气: 多云

星期: 二

气温: 3-7℃

工程名称: 山南泰州项目

安全情况: 正常

施工检查:

1. 检查2#厂房安装桥架施工情况, 电气安装符合设计规范要求。
2. 检查2#厂房安装汇流箱和逆变器施工情况, 施工安装按照图纸要求作业。
3. 检查有些地方人工开挖电缆沟施工情况, 及时弥补机械挖不到的地方的空缺。

监  
理  
工  
作  
情  
况

施工单位

施工内容及进度

施  
工  
情  
况

四川  
信  
美

管理1人, 土建7人, 电气9人。  
施工情况: 1. 人工开挖电缆沟基本完成。  
2. 2#厂房安装桥架完成。  
3. 2#厂房安装汇流箱接线4台。

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

常庆斌

记录人: 常庆斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常庆斌