

监 理 日 志 ()

日期: 2017年12月5日

星期: 二

工程名称: 山东德州项目

天气:
 气温:

监 理 工 作 情 况	安全情况: 正常 施工检查: 1. 检查2#至5#箱变高压电缆和光纤线情况, 施工按照图纸要求作业. 2. 检查1#厂房屋顶组件安装情况, 大部分安装工艺不符合图纸要求. 3. 检查2#厂房屋顶逆变器安装情况, 施工按照设计图纸要求作业.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
四川信美	管理1人, 土建7人, 电气9人. 施工情况: 1. 1#厂房组件基本安装完成. 2. 2#至5#箱变高压电缆和光纤线敷设完成. 3. 2#厂房逆变器安装完成9台. 4. 设备间板房门窗以外都完成.	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		常庆斌
记录人: 常庆斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常庆斌