

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 12月 6日

天气: 晴

星期: 二

气温: 5-17

工程名称: 山东滕州项目

安全情况: 正常

施工检查:

1. 检查施工现场箱变基础拆模情况, 拆模顺序符合相关规范要求.
2. 检查3#厂房桥架安装施工情况, 安装情况按照图纸要求作业.
3. 检查2#厂房逆变器安装情况, 安装按照设计图纸要求施工.

监 理 工 作 情 况

施工单位

施工内容及进度

施 工 情 况

四
川
信
美

管理人员: 土建4人, 电气11人.
施工情况: 1. 3#厂房桥架安装完成.
2. 2#厂房逆变器安装完成16台.
3. 箱变基础拆模大部分完成.
4. 设备房电柜已完成.

其 它 事 项

本日现场监理人员

常庆斌

记录人: 常庆斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常庆斌