

监 理 日 志 ()

日期: 2017年12月8日

星期: 五

工程名称: 山东滕州项目

天气: 晴

气温: 3-8℃

监
理
工
作
情
况

安全情况: 正常

施工检查:

1. 检查1#厂房逆变器安装情况, 安装符合图纸规范要求.
2. 检查1#厂房桥架夹具安装情况, 施工按照图纸要求进行作业.
3. 检查3#厂房直流电缆下线施工情况, 施工按照图纸要求进行作业.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

四川信美

管理1人, 土建4人, 电气11人.
施工情况: 1. 1#厂房逆变器安装完成12台.
2. 1#厂房桥架夹具安装完成50%.
3. 3#厂房直流电缆下线完成.

其
它
事
项

本日现场监理人员

常庆斌

记录人: 常庆斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

常庆斌