

监 理 日 志 ()

日期: 2017年12月10日

天气: 晴

星期: 四

气温: 3-4℃

工程名称: 川东滕州项目

安全情况: 正常

施工检查:

1. 检查2#、3#厂房屋顶5X25电缆敷设情况, 施工按照图纸规范要求作业。
2. 检查1#厂房屋顶汇流箱和逆变器安装情况, 安装工作符合图纸规范要求。
3. 检查设备间地面铺设钢板施工情况, 施工按照设计规范要求作业。

监理工作情况

施工单位

施工内容及进度

施工情况

四川信美

管理1人, 土建4人, 电气16人。
施工情况: 1. 设备间地面铺设钢板。
2. 2#、3#厂房5X25电缆敷设完成。
3. 逆变器、汇流箱全部安装完成。
4. 1#厂房桥架安装完成20%。

其它事项

本日现场监理人员

常文斌

记录人: 常文斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常文斌