

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 11 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 4-12

工程名称: 山东滕州项目

监 理 工 作 情 况	安全情况: 正常 施工检查: 1. 检查1#至2#箱变开挖电缆沟、电缆敷 设及回填情况, 按照施工图纸要求作业。 2. 检查1#厂房屋顶桥架安装情况, 安 装工作按照图纸规范要求施工。 3. 检查1#厂房交流电缆敷设情况, 施 工按照设计图纸要求作业。	
施 工 情 况	施 工 单 位 四 川 信 美	施 工 内 容 及 进 度 管理1人, 土建4人, 电气16人。 施工情况: 1. 1#至2#箱变高压电缆沟开 挖完成400m, 敷设400m, 回填完成。 2. 1#厂房桥架安装完成 30%。 3. 1#厂房交流电缆敷设完成60%。 挖掘机1台, 吊车1台
其 它 事 项	晚上电工加班逆变器接线完成12台。	
本日现场监理人员		常庆斌
记录人: 常庆斌		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常庆斌