

监 理 日 志 ()

日期: 2017年12月12日

天气: 多云
气温: 5-3℃

星期: 二
工程名称: 山东滕州项目

安全情况: 正常

施工检查:

1. 检查3#厂房屋顶1×4电缆穿线情况, 施工按照规范要求进行操作.
2. 检查1#厂房桥架安装情况, 施工按照设计图纸要求进行作业.
3. 检查1#厂房屋顶交流电缆敷设情况, 施工按照图纸相关要求作业.

监
理
工
作
情
况

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

四川信美

管理1人, 土建4人, 电气18人.
施工情况: 1. 1#厂房桥架安装完成60%.
2. 1#厂房交流电缆敷设完成.
3. 3#厂房1×4电缆穿线完成.
4. 设备间地板铺设完成.

其
它
事
项

本日现场监理人员

常庆斌

记录人: 常庆斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常庆斌