

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 12月 13日

星期: 三

天气: 多云
气温: 12℃

工程名称: 山东滕州项目

监
理
工
作
情
况

安全情况: 正常

施工检查:

1. 检查5#箱变、3#箱变接线情况, 施工按设计图纸要求作业。
2. 检查2#厂房屋顶1×4电缆穿线情况, 施工按图纸相关要求作业。
3. 检查厂房交流电缆敷设情况, 施工按设计图纸要求进行敷设。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

四川
信
美

- 管理1人, 土建4人, 电气18人, 开关站4人。
- 施工情况: 1. 所有交流电缆敷设完成。
2. 2#厂房屋顶1×4电缆穿管完成。
3. 5#箱变交流箱接线完成, 3#箱变完成1台。
4. 设备间接地网已焊接完成。

其
它
事
项

本日现场监理人员

常庆斌

记录人:

常庆斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字)

常庆斌