

监 理 日 志 ()

天气: 多云
气温: -5~3℃

日期: 2017年12月14日

星期: 星期三

工程名称: 山东滕州项目

安全情况: 正常

施工检查:

1. 检查1#厂房屋顶1X4电缆穿线情况, 施工按照图纸相关要求作业.
2. 检查1#厂房屋顶桥架安装情况, 施工符合设计图纸要求.
3. 检查5#箱变、3#箱变低压侧接线情况, 施工按照图纸要求作业.

监理单位: 四川信美

施工单位

施工内容及进度

四川信美

管理1人, 土建5人, 电气18人.
施工情况: 1. 5#箱变低压侧接线完成.
2. 1#厂房1X4电缆穿管完成10%.
3. 1#厂房桥架安装完成80%.
4. 3#箱变低压侧电缆接线完成40%.

其它事项

本日现场监理人员

常庆斌

记录人:

常庆斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

常庆斌