

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 12月 15日

星期: 五

天气: 多云
气温: 6-10

工程名称: 山东滕州项目

安全情况: 正常 施工检查:	1. 检查3#厂房屋顶接地扁铁安装情况, 固定施工按照图纸要求作业. 2. 检查3#、2#箱变低压侧电缆接线情况, 施工按照图纸相关要求作业. 3. 检查1#厂房屋顶桥架安装情况, 施工按照设计图纸要求安装.	
监理单位	四川信美	施工内容及进度 管理1人, 土建4人, 电气15人. 施工情况: 1. 3#厂房1×4电缆接线完成. 2. 3#厂房屋顶接地扁铁安装完成70%. 3. 3#箱变低压侧接线完成. 4. 1#厂房屋顶桥架安装完成.
其它事项		
本日现场监理人员		常庆斌
记录人: 常庆斌	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 常庆斌	