

监 理 日 志 ()

日期: 2017年12月16日

星期: 六

工程名称: 山东滕州项目

天气: 晴

气温: -7-2℃

安全情况: 正常

施工检查:

1. 检查3#厂房屋顶接地扁铁安装情况,

施工按照图纸要求作业.

2. 检查1#至4#箱变185电缆敷设情况,
敷设符合图纸相关要求.

3. 检查厂房墙上桥架安装情况, 施工按照设计图纸要求工作.

监
理
工
作
情
况

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

四川信美

管理1人, 土建4人, 电气16人.
施工情况: 1. 厂房桥架安装墙上完成.
2. 3#厂房屋顶接地扁铁安装完成.
3. 1#至4#185电缆敷设完成.
4. 2#箱变低压侧接线完成50%.

其
它
事
项

本日现场监理人员

常庆斌

记录人:

常庆斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

常庆斌