

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 12月 17日

星期: 月

天气: 晴

气温: 6-17

工程名称: 山东滕州项目

监
理
工
作
情
况

安全情况: 正常

施工检查:

1. 检查2#厂房逆变器接1x4电缆线情况, 施工按照设计图纸要求作业.
2. 检查1#厂房屋顶1x4电缆线穿管情况, 施工符合图纸相关要求操作.
3. 检查2#箱变低压侧电缆接线情况, 操作程序按照设计图纸要求作业.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

四
川
信
美

- 管理1人, 土建4人, 电气15人.
- 施工情况: 1. 2#箱变低压侧接线完成.
2. 2#厂房逆变器接线完成60%.
3. 1#厂房屋顶1x4电缆穿管完成50%.
4. 开关站设备接线基本完成.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王建, 常庆斌

记录人:

常庆斌

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

常庆斌