

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 10月 12日

天气: 阴

星期: 四

气温: 15-22℃

工程名称: 溧阳科华项目.

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">现场巡查配电室一次, 二次盘柜槽钢基础焊接工作. 发现现场施工人员在焊接槽钢的接地扁铁时未进行三角焊接工艺. 未达到接地扁铁双倍接触面的工艺要求. 已现场通知施工人员立即进行整改.</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	义和 江苏友盟	电气施工人员 6名. 安装施工人员 2名. 盘柜槽钢基础焊接工作已基本完成
其 它 事 项	组件、电气设备未到货. 正在催货中	
本日现场监理人员		严卫忠 朱存杰
记录人: 朱存杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

