

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 15 日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 14~18℃

工程名称: 濮阳科华控股有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	由于今天下雨, 屋面无法进行正常的施工, 部分施工人员在车间内组装夹具及螺栓, 以便天晴后使用。 昨天向施工单位提出的桥架偏斜且螺栓未固定牢固的问题, 今天施工单位已派人手进行整改, 现在正在整改中, 留待检查后。	
施 工 情 况	施工单位 义和	施工内容及进度 电气施工人员 7 名。 安装施工人员 2 名。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫忠 朱祥杰
记录人:	朱祥杰	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

