

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 16 日

天气: 中雨

气温: 15-19℃

星期: 一

工程名称: 漯河市科华控股股份有限公司屋顶3.2MWp分布式光伏发电项目。

监
理
工
作
情
况

今天从8:30开始下小雨, 现场施工人员在施工一小段时间后撤离现场, 13:00后中雨, 现场无人施工。

施工队请第三方检测公司对夹耳, 进行拉拔实验检测。我方监理人员全程旁站。设计要求拉拔力达到800KN。实际现场测量数均大于1200KN。根据现场检测结果, 符合设计要求。等待第三方检测公司出具拉拔检测报告。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

义和

现场电气6人、安装2人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

严卫志, 朱祥杰

记录人: 朱祥杰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建