

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 22 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 15.2℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	1. 上午, 业主、监理与总包方共同进行加工车间屋面支架验收。 在检查过程中发现, 加工车间最侧屋面的支架安装位置与蓝图不符, 支架整体向南偏移了接近 1 米, 其它事项经过检查基本符合要求。 2. 下午钢梁到货, 外观无破损。 3. 下午进行安全大检查, 已要求施工方对检查出的	
施 工 情 况	施 工 单 位	问题点进行整改 施工内容及进度
	美和	施工人员共 18 人。 支架已安装完毕。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		平卫忠, 朱祥林
记录人: 朱祥林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

