

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 21 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 16~21℃

工程名称: 科华控股屋顶3.44分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

今天组件到场回库, 已卸车完毕. 施工人员进行组件吊装. 在要求下, 组件分散吊装于加工屋面, 未出现集中吊装的情况发生.

在吊装一部分组件后, 现场开始进行试安装组件.

厂房前的箱变基础处进行箱变接地极制作焊接. 监理人员全程监督, 按要求进行.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

义和

现场施工人工 20 名.

加工车间进行组件试安装 48 块
箱变接地极制作焊接.

其
它
事
项

本日现场监理人员

严工忠

朱祥杰

记录人:

朱祥杰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建