

监理日志()

日期: 2017年10月23日

天气: 晴

星期: 一

气温: 11~19℃

工程名称: 科华控股屋顶3.424MW分布式光伏发电项目

监理工作情况

上午对铸造车间屋面的支架进行验收,发现一些小问题,已现场处理,部分接地扁铁和电缆穿线还未安装完毕,由于铸造车间南边即将浇路,固允许组件运行吊上屋面。

检查加工车间施工现场,组件安装人员经过昨天的提醒未再出现手接触组件表面的现象,现场秩序良好,希望保持。

施工单位

施工内容及进度

羲和

今天组件到货3车,共2520块。
合计到货8400块,暂未发现破损组件。
现场施工人员23人。
组件安装768块,合计安装1118块

其它事项

加工车间组件安装依旧需要增加人手。

本日现场监理人员

严卫忠 朱海杰

记录人:

朱海杰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建