

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 26 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 11~20℃

工程名称: 科华控股屋顶344分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	截止到今天,加工车间第一个屋面组件安装完毕,现场未有杂物遗留,已正式开始对第二个屋面进行安装工作. 由于第二个车间吊车无法从北侧安装,只能从南北两侧进行,所以屋面组件运输较为困难,需从南侧运输至中间,施工人要求用木板下托组件,双人肩扛的方式,在慎重考虑后,在不伤害组件的情况下,同意此方法.	
施 工 情 况	施工单位 义和	施工内容及进度 加工车间,组件安装完成910块. 铸造车间,接地全部安装完成. 一次,二次柜到货. 现场施工人员共33名.
其 它 事 项	逆变器,交流电缆需尽快安排发货.	
本日现场监理人员		严正忠, 朱祥杰
记录人: 朱祥杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建