

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 31 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 12~21℃

工程名称: 科华控股屋顶 3424kW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡查电缆敷设工作. 在施工方敷设加工东侧 $3 \times 120 \text{mm}^2$ 电缆. 在敷设过程中, 因厂方管道堵塞, 无法进行穿线工作. 由于厂方后天需要进行西侧道路施工, 南侧道路可浇筑, 暂时不允许通车. 铸造车间后几日均不能进行组件吊装工作. 为不使工人出现窝工现象, 今日全员在铸造车间进行组件吊装分散工作. 分散开的组件均用压块固定. 明日全员开始组件安装工作.	
施 工 情 况	施工单位 羲和	施工内容及进度 施工人数 33 名. 今天组件未安装.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		平松燕 平松燕 朱梅杰
记录人: 朱梅杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建