

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 1 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 12~21℃

工程名称: 斜华控股屋顶3.424分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	加工车间正在进行组件搬运工作.我方在检查其搬运时发现部分施工人未能做到轻拿轻放.并在放组件时产生剧烈响声现象.已现场制止. 下午进行监理例会.由新监理严松贤主持.主要会议议题:工程进展概况;材料到货情况;发现的问题与要求:工程资料的完善;人员与设备安全. 例会顺利进行.并对各方给出的问题进行讨论.并得到答案.由监理方整理会议纪要并发出.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	羲和	铸造车间组件安装1872块. 施工人数 33名.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严松贤 朱辉杰
记录人: 朱辉杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

