

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 2 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 16~22℃

工程名称: 科华控股屋顶2424分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	上午对现场进行检查, 由于铸造车间和加工车间的组件已经分散到各个点, 不需要进行组件运输工作, 所以今天组件安装进度相对快很多。 下午与业主、总包方、设计单位进行施工图纸会审。在会审中, 各方提出问题进行讨论, 并讨论出解决方案, 由设计单位总结。监理方编译施工图纸会审纪要	
施 工 情 况	施工单位 羲和	施工内容及进度 加工车间组件安装 998 块。 铸造车间组件安装 700 块。 共已安装 1500 块
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严松贤 朱梅杰
记录人: 朱梅杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

