

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 3 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 10-20℃

工程名称: 科华控股屋顶 3424 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	加工车间屋顶南侧进行组件安装工作。现场检查,施工人员安装组件。发现在施工过程中施工人员将手撑在组件表面打螺丝。此种行为易导致组件发生隐裂的现象。已现场阻止施工人员继续此种违规动作。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	羲和	现场施工人员 33 人。 加工车间组件安装 925 块。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严松贤 朱祥杰
记录人: 朱祥杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建