

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 4 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 11~22℃

工程名称: 科华控股屋顶 3.424 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	由于厂方新浇筑的路面未允许通车, 导致铸造车间的组件安装工作无法进行. 所有组件安装人员进行已安装组件自检工作. 对加工车间、铸造车间已安装的组件进行检查. 整改. 箱变处的栏杆已制作安装完成, 业主与我监理部人员进行检查. 验收.	
施 工 情 况	施工单位 羲和.	施工内容及进度 现场施工人员 28 名. 现场剩余组件全部分散开用压块压住. 供明天搬运.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严松贤 朱梅杰
记录人: 朱梅杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建