

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 5 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 11~21℃

工程名称: 科华控股屋顶 3424 分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

配电室静电板已基本敷设完成. 还有部分小细节需要完善.

铸造车间和加工车间进行组件吊装搬运工作. 至工人下班前. 所有组件全部搬运分散完毕. 并用压块进行简单固定. 留作明天进行安装工作.

加工车间电缆敷设完毕. 发现敷设完的电缆端口未进行密封. 这样易浪费材料. 已提醒总包方.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

羲和

施工人员 36 人.

加工车间 3415 电缆敷设完毕.

剩余所有组件吊装搬运完成.

其
它
事
项

本日现场监理人员

尹松泉 朱存杰

记录人:

朱存杰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建