

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 11 日

天气: 8~19℃

星期: 六

气温: 晴

工程名称: 科华控股屋顶 3.424MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡查铸造车间屋顶. 屋面暂未发现有入施工. 现场安装逆变器时留下的包装箱等垃圾未进行清理. 两瓶未使用的逆变器倒在落水槽内. 监理拍照留证后扶起. 多处桥架未进行固定. 1x16 电缆线散布在桥架周围. 已要求施工人员进行整改.	
施 工 情 况	施工单位 羲和	施工内容及进度 加工支架、主桥架、接地、组件安装全部结束. 3x16 电缆敷设结束. 接线完成 75%. 逆变器正在校验. 施工人数 13 名.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严松贤 朱梅杰
记录人: 朱梅杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

