

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 10 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 8-20℃

工程名称: 科华控股屋顶 3424 MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡查施工现场, 配电室正在进行二次柜接线. 发现在接线过程中有部分接头未套号码管. 在询问施工人員后得知部分号码管未打出来. 暂时先接线, 后面号码管打出来再套上.	
施 工 情 况	施工單位 義和	施工内容及进度 电压电缆施工结束, 接线完成. 3x150 电缆接线完成. 3x16 电缆敷设结束, 接线完成 50%. 施工人員 13 人.
其 它 事 项		
本日现场監理人員		严松贤 朱存杰
记录人: 朱存杰		总監理工程師/总監理工程師代表(簽字):



由 扫描全能王 扫描创建