

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 14 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 7-16℃

工程名称: 科华控股屋顶3.44MW分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

由于计划明天(即11月15日)并网, 现场正在快速进行扫尾工作. 除水清洗等不并网的工序外, 其他项已经基本准备完善.

下午5:30开临时会议, 重点讨论并网各细节问题.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

羲和

现场进行消缺工作, 挂牌工作完成10%.
施工人员6名.

其
它
事
项

本日现场监理人员

严松晏 朱存杰

记录人: 朱存杰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王新贤

