

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 15 日

星期: 三

天气: 阴
气温: 6~16℃

工程名称: 科华控股屋顶3424分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场跟踪检查施工人员进行组件串联的开路电压测量工作, 到下午 4:30, 所检测的开路电压全部正常, 符合要求, 剩余 13 组明天上午检测。 下午进行监理例会, 由监理严松贤主持, 以三个议题: 工程进展概况、安全隐患与要求, 并同前的准备工作进行, 会议顺利结束。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	羲和	施工人员 6 人。 开路电路检测完成 80%。
其 它 事 项	明天下午 2:00 并网。	
本日现场监理人员	严松贤 朱存志	
记录人: 朱存志	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严松贤	

