

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 16 日

星期: 四

天气: 中雨

气温: 5~13℃

工程名称: 科华控股屋顶3.424MW分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

上午跟进, 施工人员进行组件串联开路电压检测工作. 将剩余13组全部检测完毕. 未发现有不符合要求现象.

10:30. 在配电室与设备厂家. 业主. 总包. 运维开现场临时会议. 讨论下午并网具体事宜.

下午2:00. 供电局工作人员进场进行并网检查工作. 发现多处问题. 现场人员记录并整改.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

羲和

施工人员6人.
配电室盘柜冲开.

其
它
事
项

时间问题. 明天倒送电到箱变.

本日现场监理人员

严松贤 朱梅杰

记录人:

朱梅杰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

严松贤

