

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 17 日

星期: 周五

天气: 小雨

气温: 4~17℃

工程名称: 科华控股屋顶32kW分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	现场进行箱变倒送电工作. 由于下雨倒电工作被迫暂停. 供电局工作人员现场进行检查. 在供电局人员的监督下. 配电室并网柜等通过并网要求. 送电成功. 供电局同意并网.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	義和	施工人员6名.
其 它 事 项	明天进行箱变倒送电.	
本日现场监理人员		严松贤 朱辉杰
记录人: 朱辉杰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严松贤

