

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 18 日

星期: 五

天气: 阴

气温: 3~16℃

工程名称: 科华控股屋顶3424kW分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

现场业主、监理、总包参与箱变倒送电, 按倒送电工艺要求完成倒送电工作。

与施工人员进行一起进行汇流箱倒送电工作, 15台汇流箱全部倒送电完成, 在倒送逆变器时一直送不上电, 经厂家检查, 发现是箱变主体接地了, 需要检查箱变内部。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

义利

施工人员5名。

倒送电至汇流箱完成。

其
它
事
项

本日现场监理人员

严松贤 朱存杰

记录人:

朱存杰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

马利贤

