

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 24 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 5~15℃

工程名称: 科华控股屋顶 3.424MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天现场办公室拆除, 所有监理文件全部搬至住宿处, 其余办公用品搬至配电室操控室. 配电室进行串线工作, 留作安装空调使用, 预计明后天配电室将安装空调. 检查厂房屋面, 检查桥架防火封堵工作, 因为厂房不足百米, 故全部在两端拐弯处做封堵施工.	
施 工 情 况	施工单位 羲和	施工内容及进度 施工人数 3 人. 防火封堵工作全部结束.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严松岩 朱辉杰,
记录人: 朱辉杰,		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 马松岩

