

监 理 日 志

工程名称: 山东五岳铸钢4.4MW炉内发电项目

日期	2017年11月12日 星期三	气候	晴	气温	5-16℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	挖土机一台				
施工进度情况	1. 1#炉基基础开挖, 下部垫层已浇筑完成。(C15混凝土) 2. 高压电缆沟开挖				
检查发现的问题	1. 部分电缆沟开挖深度达不到设计要求(<800mm) 2. 个别施工员未按规定穿中帽 3. 钢管第一天进场, 施工单位已于2017.11.05进场施工, 对于之前施工情况, 监理不承担责任。				
处理措施、意见、结果	1. 对部分电缆沟开挖深度不够的, 要求人员整改到符合设计要求, 加强复验, 符合设计要求 2. 对未按规定穿中帽人员给予口头警告, 下次若再未按规定, 由行考核。				
协调内容或其他	此: 监理与五岳铸钢厂方协调, 确定2#炉基位置, 已按厂方要求对2#炉基位置确定。				
记录人	李健		总监签阅		