

监 理 日 志

工程名称: 山东平度县4xMW分布式光伏发电项目

日期	2017年11月10日 星期二	气候	晴	气温	3-12℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	17人				
施工机械动态:	挖土机一台, 吊车一台				
施工进度情况	1. 场区电缆管敷设。 2. 2#箱变基础浇筑, 箱变的绑扎完成并浇筑完毕, 1#箱变浇筑完成。 3. 指出车间屋面敷设电缆个别未戴安全带, 更换彩钢瓦。				
检查发现的问题	1. 个别电缆管在连接时未刷胶水。 2. 指出车间屋面敷设电缆个别未戴安全带, 安全带。 3. 吊钩在作业区域未拉警戒带。				
处理措施、意见、结果	1. 对未刷胶水连接的立即整改, 合格。 2. 要求施工方正确佩戴安全带, 安全带, 现场已及时警告并落实整改。 3. 吊车作业区域已购买警戒带并围起。				
协调内容或其他					
记录人	李强	总监签阅			